

ID	Aktivitetsnavn	Dager	Start	% Complete	Finish	Sep '05				Oct '05				Nov '05				Dec '05				Jan '06				Feb '06				Mar '06				Apr '06				May '06																											
						22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08																										
1	ANBUDSUTSENDING	27 dys?	Thu 01.09.05	100%	Fri 07.10.05																																																												
2	Utsendelse anbud	1 dy	Thu 01.09.05	100%	Thu 01.09.05	01.09																																																											
3	Anbud inn	1 dy?	Fri 07.10.05	100%	Fri 07.10.05																																																												
4	MYNDIGHETER, BYGGHERRE	32 dys?	Thu 01.09.05	100%	Fri 14.10.05																																																												
5	Avklaring mot Trondheim Kommune	25 dys	Thu 01.09.05	100%	Wed 05.10.05	1.09											05.10																																																
6	Valg av anbyder	1 dy?	Fri 14.10.05	100%	Fri 14.10.05																																																												
7	OMBYGGING LAB.	70 dys	Mon 23.01.06	0%	Fri 28.04.06																																																												
8	Oppstart byggearbeider	1 dy	Mon 23.01.06	0%	Mon 23.01.06											23.01																																																	
9	Riving ekst. Avtrekkskap	14 dys	Tue 24.01.06	0%	Fri 10.02.06											24.01											10.02																																						
10	Malin, flikk gulv, tak og vegger	21 dys	Wed 01.02.06	0%	Wed 01.03.06											01.02											01.03																																						
11	Ventilasjon	20 dys	Mon 27.02.06	0%	Fri 24.03.06																					27.02											24.03																												
12	Elektro	20 dys	Mon 27.02.06	0%	Fri 24.03.06																					27.02											24.03																												
13	Sammenkobling lab. - tekniske anlegg	7 dys	Thu 20.04.06	0%	Fri 28.04.06																															20.04											28.04																		
14	MONTASJE LAB. INNREDNING	30 dys	Mon 20.03.06	0%	Mon 01.05.06																																																												
15	Montering lab. Utstyr	30 dys	Mon 20.03.06	0%	Fri 28.04.06																					20.03											28.04																												
16	FERDIGSTILLESE	0 dys	Mon 01.05.06	0%	Mon 01.05.06																																																												
17	Overlevering inkl. Innregulering	0 dys	Mon 01.05.06	0%	Mon 01.05.06																																																												

Prosjekt: Kjemiblokk 5 - NTNU
Dato: Tue 10.01.06

Aktivitet

Fremdrift for aktivitet

Kritisk aktivitet

Fremdrift for kritiske aktiviteter

Milepæl

Sammendrag

Fremhevet aktivitet

Fremhevet kritisk aktivitet

Fremhevet milepæl

Fremhevet fremdrift

Deling

Eksterne aktiviteter

Prosjektsammendrag

[illegible]